

## Planlagte arbeider Bentsebrugata 29a, 1 etg Bjølsen Legesenter

**Uke 41**

**11 Okt - 17 Okt 2021.**

I uke 41 utføres:

Byggearbeider som normalt sett ikke medfører vesentlig støy.

Vedlagt finner dere ett skjema for planlagte arbeider.

Om det skulle være kritisk ifm. støy, planlagte allmøter, spørsmål ang. arbeider så ta kontakt med undertegnede.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt

**Boring / støyende arbeider vil foregå i normalarbeidstid 08.00-16.00. Boringer vil foregå sporadisk ilet dagen med lange tidsrom imellom.**



Arbeider	Dag	Fra kl	Til kl	Støy
Rørleggerarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Elektroarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Skjæring av dør HC Toalett	Mandag	07.00	16.00	Kraftig støy
Avretting av gulve. Pumpe bil vil stå ved gateplan. I Denne periode vil det ikke foregå Bygningmessige arbeidere	Tirsdag	07.00	16.00	Ingen støy
Ventilasjonarbeider, montering av kanalnett- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Tømrerarbeider, Montering av innervegger- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Lørdag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy

**Bjørn Thisted - Prosjektleder**

tlf: 966 22 510.

**Patrick Steenbuck- Arbeidene Formann**

tlf: +45 514 19 899